












ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 4

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59		
1	หลังสวน	ถนนเลียบริมทางรถไฟ (จากถนน เลียบริมทางรถไฟจรดถนน ประชาอุทิศ)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)										0.126	0.084	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	100%	ระยะเวลา 30 วัน เริ่ม 20 พ.ย. 58 สิ้นสุด 19 ธ.ค. 58	
2	สุราษฎร์ธานี	ขอยโรงคั้นเหล็กถึงสะพานบ้าน นางจันทร์ จิตแก้ว ม.1 ต.บาง ไผ่ ไร่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี																0.096					งบตัด
3	สุราษฎร์ธานี	บ้านคลองรี้ว ม.6 ต.บางชนะ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									2.830	1.643	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 8 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 5 ก.พ. 59	
4	พังงา	ถนนเลียบริมคลองพังงาซอย 23 - ซอยทักษิณ อ.เมือง จ.พังงา		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									0.575	0.451	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 9 ก.พ. 59	
5	สุราษฎร์ธานี	ชุมชนถนนสายทางเข้า รพ.สต. คลองน้อย ม.3 และ ม.8 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									1.582	1.193	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 13 ก.พ. 59	
6	บ้านตาขุน	จากแยกสถานีรถไฟ - บ้าน คลองน้อย ม.14 ต.ท่าขนอน อ. คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี																0.729					งบตัด
7	หลังสวน	ม.1 ต.ท่ามะพล อ.หลังสวน จ.ชุมพร		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)										0.766	0.680	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	50%	ระยะเวลา 45 วัน เริ่ม 20 พ.ย. 58 สิ้นสุด 9 ม.ค. 59	
8	สุราษฎร์ธานี	ม.2 คลองน้อย - ม.3, 4 ต.บาง โพธิ์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									3.310	2.575	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 9 มี.ค. 59	
9	บ้านตาขุน	จากสะพานข้ามคลองพุมดวง - รพ.คีรีรัฐนิคม ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									1.644	0.960	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 30 พ.ย. 58 สิ้นสุด 27 ก.พ. 59	
10	สุราษฎร์ธานี	ถ.สายบางเคียน ต.บางไผ่ ไร่ อ. เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									2.398	1.682	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 13 มี.ค. 59	
11	ปากพนัง	ถนนเข็รใหญ่ - ปากพนัง ต. เข็รใหญ่ อ.เข็รใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									1.419	1.417	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 14 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 12 มี.ค. 59	

ลำดับที่	กมล.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ		
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59	
12	สุราษฎร์ธานี	ม.3, 6, 8 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี														5.832						
13	สุราษฎร์ธานี	ม.2 ถ.คอนขี้เหล็ก - เขตม.4 บางไทร ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี																2.006	0.769	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 8 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 5 ก.พ. 59
14	สุราษฎร์ธานี	บ้านบางชนะบน ม.1 ต.บาง ชนะ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี																2.830	1.294	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 13 ก.พ. 59
15	สุราษฎร์ธานี	ทางหลวงหมายเลข 4254 ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี																1.987	0.727	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 9 มี.ค. 59
16	พังงา	ถนนตะกั่วป่าพัฒนา - สามแยก แคมป์โคต อ.เมือง จ.พังงา																0.702		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
17	สุราษฎร์ธานี	สายวงแหวนเลียบแม่น้ำตาปี ม. 6,9 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุ ราษฎร์ธานี																3.362	3.150	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 8 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 6 มี.ค. 59
18	ชุมพร	สายหัวดับเพลิงเก่า - ตะวันฉาย ม.8 - 5 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ. ชุมพร																4.614		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
19	สุราษฎร์ธานี	ถนนสายปากมะลู 2 ม.4 ต. หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุ ราษฎร์ธานี																3.840	2.537	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 14 มี.ค. 59
20	นครศรีธรรมราช	ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช																5.621		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
21	ชุมพร	ม.6 บ้านนาป่าตอ - ม.7 บ้าน ท่าฉนวน ต.หาดพันไกร อ.เมือง จ.ชุมพร																5.676		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
22	ชุมพร	ม.2,3,5 ต.บางหมาก อ.เมือง จ. ชุมพร																3.321		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
23	อำวลิค	ถนนบ้านน้ำจ้ำ ม.6 ต.ปลาย พระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่																1.149		(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง		

ลำดับที่	กปค.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59
24	บ้านตาขุน	ปลายท่อทางไปเขื่อนรัชชประภา - บ้านคลองหินขาว ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุ		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									1.213	0.259	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 27 พ.ย. 58 สิ้นสุด 24 ก.พ. 59
25	สุราษฎร์ธานี	ถ.สายร่วมพัฒนา ค.บางไผ่ไม่มี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								2.178	1.006	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 8 ก.พ. 59
26	บ้านตาขุน	จากแยกหน้าสถานีรถไฟ ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									0.729	0.688	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 26 พ.ย. 58 สิ้นสุด 23 ก.พ. 59
27	บ้านตาขุน	ม.1 ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								1.276	0.748	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
28	สุราษฎร์ธานี	สามแยก ทล.แผ่นดินหมายเลข 420 เชื่อม ถนน ทล.แผ่นดินหมายเลข 417 ม.5 ต.คลองน้อย		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								1.347	0.863	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 18 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 15 ก.พ. 59
29	สุราษฎร์ธานี	ทางหลวงชนบทสายบ้านท่ากูบ - บ้านดอนเกลี้ยง ม.3 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								2.750	2.720	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 9 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 6 ก.พ. 59
30	พังงา	ถนนเพชรเกษม เข้าซอยเกือบกม.1 อ.เมือง จ.พังงา		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								2.470		(1) : สำรอง ออกแบบ		ติดปัญหาขอใช้พื้นที่
31	ขนอม	ถนนสายเลี่ยงเมือง ม.3 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช (ซ้ายทาง)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								2.275	1.874	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 75 วัน เริ่ม 15 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 27 ก.พ. 59
32	บ้านนาสาร	ซอยอั้งยี่ ม.1 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								0.383	0.192	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
33	จันดี	หน้าอุ้มสมหมาย - โรงเรียนไม้เรียงประชาสรรค์ ต.ไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								2.838	2.208	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 18 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 15 ก.พ. 59
34	อ่าวลึก	สามแยกปากน้ำ - อบต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								4.730	4.006	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 24 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 22 มี.ค. 59
35	บ้านตาขุน	จากปลายท่อ - อบต.พะแสง ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)								2.376	0.408	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 45 วัน เริ่ม 17 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 30 มี.ค. 59

ลำดับที่	กปค.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59
36	สุราษฎร์ธานี	สายวงแหวน ม.4,6,7 เชื่อม ถนน ทล.แผ่นดินหมายเลข 417 ม.5 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									6.964	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง			
37	สุราษฎร์ธานี	ถ.สายบางทอง - คลองสุก ม.2 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									0.755	0.392	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 45 วัน เริ่ม 9 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 22 ม.ค. 59
38	ทุ่งสง	ม.5 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									2.838	2.793	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 24 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 21 ก.พ. 59
39	จันดี	ม.6,7 ต.ไม้เรียง ม.3 ต.ฉวาง ม.1 ต.นากะชะ อ.ฉวาง จ. นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									3.836	2.735	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 29 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 26 ก.พ. 59
40	สุราษฎร์ธานี	จากปากทางเข้าศูนย์ ปก.11 สุ ราษฎร์ธานี ถึงชุมชน ม.5 บ้านอ่างทอง ต.หนองไทร อ.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									2.967	2.523	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 9 มี.ค. 59
41	สุราษฎร์ธานี	สายแยก ทล.สฎ.3021 ม.2 เชื่อม ถนน ทล.แผ่นดินหมายเลข 417 ม.5 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									7.050	4.907	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 29 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 27 มี.ค. 59
42	พังงา	บ้านนายเดิม - บ้านนาทุ่งสัน อ.ทับปุด จ.พังงา		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									1.419	1.338	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง		
43	นครศรีธรรมราช	บ้านศาลาน้ำ - บ้านปากน้ำท่า ศาลา ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ. นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									2.365		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
44	ท่าแซะ	ถนนทุ่งน้ำใส ม.12 ต.คอนยาง อ.ปะทิว จ.ชุมพร		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									2.082	2.075	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 50 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 3 ก.พ. 59
45	ท่าแซะ	ถนนเพชรเกษม (บ.ชูชุกิ- โรงงานปาล์มน้ำมันวิจิตรภัณฑ์) ม.2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									5.676	5.662	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 100 วัน เริ่ม 18 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 26 มี.ค. 59
46	อ่าวลึก	ม.7 ต.ปลายพระยา อ. ปลาย พระยา จ. กระบี่		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									1.659		(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง		
47	พังงา	บ้านดินปราบ - บ้านป่าก่อ อ. เมือง จ.พังงา		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									1.514	1.402	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง		

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59
48	ไชยา	ชุมชน ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									12.725	12.682	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 120วัน เริ่ม 15 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 12 เม.ย. 59
49	บ้านตาขุน	หน้าร้านคาขุนอูมิเนียม - ทางแยกเข้าเขานาใน อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									2.488	1.486	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 24 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 21 ก.พ. 59
50	บ้านนาสาร	จากหมู่บ้านอัญชลี ถึง กม.224 อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									1.582		(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
51	สุราษฎร์ธานี	สายวงแหวน ม.1 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									5.832	5.475	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 8 ก.พ. 59
52	บ้านนาสาร	ซอยสวนปาล์ม ตรงข้ามชุมสายโทรศัพท์ ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									0.543		(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
53	สุราษฎร์ธานี	ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 2007, ถนนทางหลวงหมายเลข 420 และถนนภายในหมู่บ้าน		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									7.376	7.364	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
54	ขนอม	ชุมชน ม.2,4 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									3.917	3.651	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 9 มี.ค. 59
55	หลังสวน	จากสถานีรถไฟละแม ถึงบริเวณสามแยกร้านอาหารริมเล ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									4.730	4.719	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 95 วัน เริ่ม 23 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 26 มี.ค. 59
56	บ้านตาขุน	ทางแยกเข้าเขานาใน - ปากทางคริสต์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									4.975	4.005	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
57	หลังสวน	ถ.เทศบาล 20 (ซอยไปรษณีย์) ไปบรรจบถนนสายเทศบาล 6 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร		(2)	(3)	(4)	(5)(6)										0.243	0.243	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	100%	ระยะเวลา 30 วัน เริ่ม 25 พ.ย. 58 สิ้นสุด 24 ธ.ค. 58
58	บ้านตาขุน	จากแยก อสมท. - สี่แยกสุขสันต์ ต.ย่านยาว อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									1.647	0.888	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 4 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 3 มี.ค. 59
59	บ้านนาสาร	จากหน้าปั้มน้ำมันศาลเทก ถึง กม.224 อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)									1.514	0.915	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		

ลำดับที่	กปค.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ		
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59	
60	พังงา	หน้ากึ่งหิน - บ้านนบหลวง อ. ทับปุด จ.พังงา															0.638	0.402	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง			
61	ท่าแซะ	จากหน้าศูนย์ไขว้ร่วมโตโยต้า (ฝั่งซ้าย) ถึงหน้าหจก.วิจิตร ภัณฑ์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร																2.649				ปิดเลิก
62	คลองท่อม	ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4038 ตอนแยกทางหลวง หมายเลข 4																19.462		(2) จัดหาผู้รับจ้าง (ครั้งที่ 2)		
63	สุราษฎร์ธานี	สายวงแหวนบางใบไม้ - บาง โพธิ์ ม.9 ต.คลองน้อย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี																2.566	1.995	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 8 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 5 ก.พ. 59
64	บ้านนาสาร	ถนนบ้านควน,ห้วยพ้อ ต.ทุ่ง หลวง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ ธานี																2.436		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
65	บ้านนาสาร	จากหน้าโรงเรียนวัดโคก มะพร้าวถึงสามแยกบายพาส อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี																1.041				ปิดเลิก
66	ชุมพร	ม.3 เชื่อมม.4 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร																5.676		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
67	ขนอม	ชุมชนหมู่ที่ 6,9 ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช																2.838	0.845	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 45 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 24 ม.ค. 59
68	ชุมพร	ม.3 ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร																3.310		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
69	สุราษฎร์ธานี	ม.4, 5 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี																2.350				ปิดเลิก
70	ปากพนัง	ถนนเชียรใหญ่ - สี่แยกบ่อส้อ ต. เชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ. นครศรีธรรมราช																11.825	6.991	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 140 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 28 เม.ย. 59
71	ชุมพร	ม.3 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร																1.404		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		

ลำดับที่	กมล.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59					
72	สุราษฎร์ธานี	ม.4 ต.คลองฉนาก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี														3.740				
73	พังงา	ทางเข้า ตรอ. ม.2 - บ้านคลังชั้น อ.ทับปุด จ.พังงา														1.892		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
74	จันทรี	แยกคลองสูง - แยกควนสงสาร อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช														13.728	13.699	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
75	กาญจนดิษฐ์	สี่แยกบงน้ำจืด ถึงบริเวณ ชุมชนทางเข้า ท่าเรือเฟอร์รี่ อ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี														1.041	0.712	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 1 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 29 ม.ค. 59
76	บ้านนาสาร	ต.ทุ่งเตา ต.ทุ่งเตาใหม่ และ ต. ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี														82.175		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
77	บ้านนาสาร	จากถนนเลียบเมืองเวียงสระ ที่ กม.0+150 (ซ้ายทาง) ถึงหน้า โรงเรียนบ้านโคกมะพร้าว อ.														2.555		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
78	อ่าวลึก	ถนนเพชรเกษมหน้าบ้านหมอ จูไรรัตน์ - ร้านทองเงินทอง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่														11.704	11.672	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 14 มี.ค. 59
79	ชะอวด	ม.6 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ. พัทลุง														3.146	3.135	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 75 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 28 ก.พ. 59
80	คลองท่อม	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนทาง แยกเข้ากระบี่ - ทางแยกเข้าลำ ทับ ต.คลองท่อมใต้ อ.คลอง														4.419	4.355	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 90 วัน เริ่ม 11 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 9 มี.ค. 59
81	คลองท่อม	ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนทาง แยกเข้าลำทับ - ควนกู ด.หัว น้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่														4.447	4.436	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 100 วัน เริ่ม 15 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 23 มี.ค. 59
82	สุราษฎร์ธานี	ถนนสวนหลวง ร.9(สี่แยก สวนหลวง ร.9 - ถนนวิภาวดี) ม.4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุ														0.615	0.346	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 9 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 6 ก.พ. 59
83	จันทรี	ชุมชนถนนทางหลวงหมายเลข 4015 ต.ช้างกลาง อ.ช้างกลาง จ.														6.630	6.258	(4) ดำเนินการก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการ	ระยะเวลา 100 วัน เริ่ม 18 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 26 มี.ค. 59

ลำดับที่	กปค.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59		
84	บ้านคาขุน	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ม.13 บ้านทุ่งตาหนอน ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุ														8.136							
85	พังงา	โรงเรียนทับปุดวิทยา - สีแยก มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											2.926	2.916	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 23 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 20 ก.พ. 59
86	นครศรีธรรมราช	สีแยกนาพรุ - บ้านไม้หลา(ซ้าย ทาง) ต.สาธง อ.พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช	(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)							17.560		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
87	ไชยา	ม.2 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ธานี	(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)							5.796		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
88	สุราษฎร์ธานี	ถนนสายจำแก้ว ม.1 ต.บางไทร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ระยะที่ 2)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											1.400	1.036	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 13 ก.พ. 59
89	พังงา	สามแยกหัวสะพานยาว - หน้า โรงโม่หินสกลิจ อ.เมือง จ.พังงา	(1)	(2)	(3)		(4)					(5)	(6)						18.354	18.307	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 150 วัน เริ่ม 23 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 20 พ.ค. 59
90	หลังสวน	บ้านต้นกูด ต.พ้อแดง อ.หลัง สวน จ.ชุมพร	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												1.236	0.810	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	10%	ระยะเวลา 60 วัน เริ่ม 27 พ.ย. 58 สิ้นสุด 25 ม.ค. 59
91	หลังสวน	ม.8 ต.ท่ามะปลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)												0.509	0.363	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	100%	ระยะเวลา 30 วัน เริ่ม 26 พ.ย. 58 สิ้นสุด 25 ธ.ค. 58
92	กาญจนดิษฐ์	จากหน้าโรงเรียนอุตสาหกรรม ป่าไม้ถึงหน้า อบต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.สุ	(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)							2.473	1.121	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง		
93	ไชยา	ม.5 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุ ราษฎร์ธานี	(1)	(2)	(3)	(4)					(5)	(6)							3.560		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
94	พังงา	หน้าโรงสูบน้ำแรงต่ำ-บขส. ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											1.419		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
95	พังงา	อู่ซ่อมรถสิบล้อ - บ้านลุ่มเกษิบ อ.ทับปุด จ.พังงา	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)											1.419		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		

ลำดับที่	กปค.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59	พ.ย.59						ธ.ค.59
96	ปากพนัง	ถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช -		(1)	(2)	(3)	(4)										4.540	4.528	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 110 วัน เริ่ม 17 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 4 เม.ย. 59
97	สุราษฎร์ธานี	ม.1, 2, 5 ต.บางโพธิ์ อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี		(1)	(2)	(3)	(4)										12.982	12.953	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 110วัน เริ่ม 16 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 3 เม.ย. 59
98	พังงา	ม.2 ต.ถ้ำทองกลาง อ.ทับปุด จ.พังงา															12.410				ยกเลิก
99	พังงา	สามแยกเรือนจำชั่วคราวเขา ทอย - บ้านนาขรุ้งเรือง อ.เมือง จ.พังงา		(1)		(2)	(3)	(4)									5.852		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		
100	ปากพนัง	ชุมชน ต.ป่าระกำ - ชุมชนบาง ศาลา อ.ปากพนัง จ. นครศรีธรรมราช		(1)	(2)	(3)											54.867	52.944	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง		
101	หลังสวน	ถนนเพชรเกษมไปทางบ้านแม่ เล (ใกล้บึง ปตท.จิงโจ้)		(1)	(2)	(3)	(4)										3.492	3.478	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	อยู่ระหว่างเข้า ดำเนินการ	ระยะเวลา 75 วัน เริ่ม 17 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 29 ก.พ 59

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรอง ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจรับงวดงาน