

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี/2559 (ประเภทงบประมาณ:งบประมาณขั้นเพิ่มเติม)

กปภ.เขต 8

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	การบริหารจัดการหากการก่อสร้างยังไม่ แล้วเสร็จก่อนหน้าแล้ง
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.-59						
1	รัตนบุรี	งานก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบที่แม่น้ำมูล วางท่อส่งน้ำดิบ HDPE 315 มม. ระยะทางประมาณ 13 กม.งานจัดหา- ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมระบบควบคุม เครื่องสูบน้ำ ขนาด 37 kw และงานขยช เขตไฟฟ้า		(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	36.00	36.00	(1) สำรวจออกแบบ	50	ระยะเวลา..90...วัน เริ่ม 1 ก.พ.59.. สิ้นสุด. 30 เม.ย.59..	1.สูบน้ำดิบจากอ่างฯหนองกาผลิตที่ สถานี ผลิตน้ำรัตนบุรี (แม่ข่าย) 2 ปรับปรุงบ่อบาลเดิมใช้งานจำนวน 2 บ่อ 3 ถ้าไม่ทันหน้าแล้งแก้ไขโดยการจ่ายน้ำเป็น เวลา 4 ปีนี้คาดว่าหน้าแล้งจะเริ่มเดือน พ.ค.59

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1) : สำรวจ ออกแบบ

(2) : จัดหาผู้รับจ้าง

(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง



(4) : ดำเนินการก่อสร้าง



(5) : ทดสอบระบบใช้งาน



(6) : ตรวจรับงวดงาน