













ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 9

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)											งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			มิ.ย.58	ก.ค.58	ส.ค.58	ก.ย.58	ต.ค.58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59						พ.ค.59
1	เขียงใหม่	บ้านพระธาตุ ม.9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ. เขียงใหม่ (งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ)													13.9250	8.27102804	(4) : ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน เริ่ม 24/12/2015 สิ้นสุด 21/4/2016
			(1)	(2)		(3)					(4)	(5)(6)							
2	เขียงใหม่	พื้นที่บ้านร่มหลวง ม.4 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เขียงใหม่ (งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ)													17.7750	10.38421599	(4) : ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน เริ่ม 24/12/2015 สิ้นสุด 21/4/2016
			(1)	(2)		(3)					(4)	(5)(6)							

หมายเหตุ

สัญลักษณ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน



(1) : สำรอง ออกแบบ



(2) : จัดหาผู้รับจ้าง



(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง



(4) : ดำเนินการก่อสร้าง



(5) : ทดสอบระบบใช้งาน



(6) : ตรวจรับงวดงาน