

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ : งบบริหารจัดการน้ำ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ลำดับที่	กปด.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)					งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พย.58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59					
1	บางคล้า	ถนนสาย 3020 บริเวณแยกวัดกลางราษฎร์ บำรุง ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา	-	-	-	-	-	3.819	-	-	-	ยกเลิก
2	บางคล้า	ถนนสาย 3378 บริเวณบ้านผู้ใหญ่พจน์-อบต. เมืองใหม่ ต.ปากน้ำ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา						1.970	1.963	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		ระยะเวลา 60 วัน
3	แหลมฉบัง	ถนนห้วยเฝ้า-ด้านสาม ต.บึง อ.ศรีราชา จ. ชลบุรี						3.296	3.287	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
4	ปากน้ำประแสร์	ถนน อบต.รช. (บ้านเนินยาง-ปากน้ำประแสร์) แยกสะพานทุ่งควายกิน-วัดเนินยาง ต.ปากน้ำ ประแส อ.แกลง จ.ระยอง						2.538	2.528	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		ระยะเวลา 60 วัน
5	ปากน้ำประแสร์	ถนน อบต.รช. (บ้านเนินยาง-ปากน้ำประแสร์) แยกวัดคอนมะกอก-วัดเนินยาง ต.ปากน้ำประ แส อ.แกลง จ.ระยอง						1.226	1.107	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		ระยะเวลา 60 วัน

หมายเหตุ

- สัญลักษณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน
- (1) : สำรอง ออกแบบ
 - (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
 - (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
 - (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
 - (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
 - (6) : ตรวจรับงวดงาน