

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ : งบระยะสั้นเพิ่มเติม)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)									งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พย.58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59					
1	ชลบุรี	งานวางท่อส่งน้ำประปา กปภ.สาขาน้ำบึง-กปภ.สาขาชลบุรี										92.500		(2) จัดหาผู้รับจ้าง (เกาะ 22 ธ.ค.58)		ระยะเวลา 150 วัน
2	พนัสนิคม	วางท่อส่งน้ำจากฝายท่าลาด (ฝายท่ากง) ถึงสถานีสูบน้ำดิบวัดด่านเงิน										282.500		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 150 วัน
3	ปราจีนบุรี	วางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง มาเชื่อมระบบท่อประปาตำบลเนินหอม										43.000		(2) จัดหาผู้รับจ้าง (เกาะ 16 ธ.ค.58)		ระยะเวลา 150 วัน

หมายเหตุ

สัญลักษณ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรวจ ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจสอบงวดงาน