

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปก.เขต 10

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย..59	ต.ค.59						พ.ย..59	ธ.ค..59	
1	ท่าตะโก	ต.ลำโรงชัย ต.มะเกลือ หวาน เทศบาล ต.ไพศาลี จ.นครสวรรค์	(1)	(2)	(3)														95.000	92.850	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน เริ่มสัญญา 21 ธ.ค.58 สิ้นสุด 16 ส.ค.59 * เร่งรัดงานวางท่อส่งน้ำให้ แล้วเสร็จและนำมาใช้ก่อน ภายใน เม.ย.59 - ฤดูแล้ง มี.ค.-ส.ค. (ระยะ 6 เดือน) - แผนรองรับภัยแล้ง/บริหาร ปรับลดอัตราการจ่ายน้ำต่อ วัน/จัดรถบรรทุกน้ำบริการ แจกจ่ายให้ผู้ใช้น้ำตามจุด ต่างๆ/ร่วมกับอำเภอและ ชุมชน หาแหล่งน้ำจาก เอกชนเพิ่มเติม
2	หนองไผ่	ต.บ้านโกชน์ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์	(1)	(2)	(3)					(4)									70.000	68.589	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง (22 ธ.ค.58)		ระยะเวลาก่อสร้าง 300 วัน * เร่งรัดงานวางท่อส่งน้ำให้ แล้วเสร็จและนำมาใช้ก่อน ภายใน เม.ย.59 - ฤดูแล้ง พ.ค.-ส.ค. (ระยะ 4 เดือน) - แผนรองรับภัยแล้ง/บริหาร ปรับลดอัตราการจ่ายน้ำต่อ วันจัดรถบรรทุกน้ำบริการ แจกจ่ายให้ผู้ใช้น้ำตามจุด ต่างๆ/ร่วมกับอำเภอและ ชุมชน หาแหล่งน้ำจาก เอกชนเพิ่มเติม

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปก.เขต 10

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งบม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย..59	ต.ค.59						พ.ย..59	ธ.ค..59	
3	ศรีสัชชนาลัย	แยก รพ.ศรีสัชชนาลัย-หน้า รพ.สต.สารจิต ต.สารจิต อ.ศรีสัชชนาลัย จ.สุโขทัย		(1)	(2)	(3)				(4)									42.144	41.318	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน เริ่มสัญญา 8 ธ.ค.58 สิ้นสุด 4 มิ.ย.59 - ฤดูแล้ง พ.ค.-ก.ค. (ระยะ 3 เดือน) - แผนรองรับภัยแล้ง/บริหาร ปรับลดอัตราการจัดจ่ายน้ำต่อ วัน/ทำฝายกั้นน้ำในแม่น้ำยม /ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบจาก อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูงมายัง สถานีผลิตน้ำ
4	อุทัยธานี	ม.4,5,7 ต.ดอนขวาง อ. เมือง จ.อุทัยธานี		(1)	(2)	(3)			(4)										15.700	15.234	(3) รอลงนามใน สัญญาจ้าง (22 ธ.ค.58)		ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
5	นครสวรรค์	ม.1 ถึง ม.10 ต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)			(4)										14.870	14.290	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน เริ่มสัญญา 3 ธ.ค.58 สิ้นสุด 30 พ.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
6	นครสวรรค์	ม.3,4,6 ฝั่งซ้ายไปทาง จ. กำแพงเพชร ต.หนอง กระโดน อ.เมือง จ. นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)			(4)										17.145	16.856	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน เริ่มสัญญา 8 ธ.ค.58 สิ้นสุด 5 พ.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
7	พิจิตร	บ้านคลองโนน ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร		(1)	(2)	(3)			(4)										9.494	9.194	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน เริ่มสัญญา 7 ธ.ค.58 สิ้นสุด 4 พ.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปก.เขต 10

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ		
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย..59	ต.ค.59						พ.ย..59	ธ.ค..59
8	พิจิตร	บ้านเกาะลาว ต.คลองคะ เขนทร์ อ.เมือง จ.พิจิตร		(1)	(2)	(3)				(4)								8.874	8.760	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 150 วัน เริ่มสัญญา 16 ธ.ค.58 สิ้นสุด 13 พ.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
9	นครสวรรค์	บ้านทุ่งแวน ม.5,10 และ ม.13 ต.ทับกฤช อ. ชุมแสง จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)			(4)									5.623	5.352	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน เริ่มสัญญา 21 ธ.ค.58 สิ้นสุด 18 เม.ย.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
10	นครสวรรค์	ม.2,8,11 ต.บางเคียน อ. ชุมแสง จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)			(4)									6.885	6.586	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน เริ่มสัญญา 3 ธ.ค.58 สิ้นสุด 31 มี.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
11	นครสวรรค์	บ้านหนองเบน ม.15 ต. หนองกระโดน อ.เมือง จ. นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)			(4)									3.732	3.632	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เริ่มสัญญา 21 ธ.ค.58 สิ้นสุด 19 มี.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
12	อุทัยธานี	ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนอง ขาหย่าง จ.อุทัยธานี		(1)	(2)	(3)			(4)									3.402	3.354	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน เริ่มสัญญา 16 ธ.ค.58 สิ้นสุด 13 เม.ย.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปก.เขต 10

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)													งบม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ		
			ต.ค. 58	พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย..59	ต.ค.59						พ.ย..59	ธ.ค..59
13	ท่าตะโก	ม.1,2 ต.หนองบัว อ. หนองบัว จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								1.447	1.437	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เริ่มสัญญา 1 ธ.ค.58 สิ้นสุด 28 ก.พ.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
14	พยุหะคีรี	หลังวัดบางปราบ ม.2 ต. ย่านมัทรี ถึง บ้านหนอง เสือ ม.5 ต.สระทะเล อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								1.249	1.246	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เริ่มสัญญา 16 ธ.ค.58 สิ้นสุด 14 มี.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
15	ท่าตะโก	ม.1,4,9,10 และ 13 ต. พนมรอก อ.ท่าตะโก จ. นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								3.720	3.584	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน เริ่มสัญญา 3 ธ.ค.58 สิ้นสุด 1 มี.ค.59 - ฤดูแล้ง พ.ค.-ก.ค. (ระยะ 3 เดือน)
16	พยุหะคีรี	หลังวัดหนองแวม ม.8 ถึง ถนนหน้าบ้านนางรวย เสิงสฤษ ม.3 ต.ม่วงหัก อ. พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								0.388	0.387	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน เริ่มสัญญา 16 ธ.ค.58 สิ้นสุด 13 ก.พ.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)
17	พยุหะคีรี	บ้านนิรุฒิมิวสิก 25/1 ม.6 ต.สระทะเล อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์		(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								0.125	0.125	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน เริ่มสัญญา 16 ธ.ค.58 สิ้นสุด 29 ม.ค.59 - ฤดูแล้ง ก.ค. (ระยะ 1 เดือน)

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1): สำรวจ ออกแบบ

(2): จัดหาผู้รับจ้าง

(3): รอลงนามในสัญญาจ้าง

(4): ดำเนินการก่อสร้าง

(5): ทดสอบระบบใช้งาน

(6): ตรวจสอบงวดงาน