

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบประมาณเร่งด่วน)

กปภ.เขต 10

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)									งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59	ก.ค.59	ส.ค.59								
1	ชนแดน	1.แผนงานแก้ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์	(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(5)	(6)	8.50		(1) สำรอง ออกแบบ		ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน * จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ** จะต้องแจ้งเร่งรัดให้ ดำเนินการโดยเร็ว - ฤดูแล้ง พ.ค.-มิ.ย. (ระยะ 2 เดือน) - แผนรองรับภัยแล้ง/บริหาร ปรับลดอัตราการจ่ายน้ำต่อวัน/ หาแหล่งน้ำสำรอง /ขอ สนับสนุนงบประมาณบ่อบาดาล

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1) : สำรอง ออกแบบ

(2) : จัดหาผู้รับจ้าง

(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง

(4) : ดำเนินการก่อสร้าง

(5) : ทดสอบระบบใช้งาน

(6) : ตรวจสอบงวดงาน