

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 2559 (ประเภทงบประมาณ งบบริหารจัดการน้ำ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ลำดับที่	ปก.สาขา	ชื่อโครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)								งป. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.			
1	นครปฐม	อบต.สามควายเผือก ม.1-8 ต.สามควายเผือก อ.เมือง จ.นครปฐม	■	■	■										9.00	6.21	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
2	กาญจนบุรี	ถ.บ้านลิ้นช้าง ม.1 ต.ปากแพรก - ม.4 ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	■	■	■								■	■	12.00	9.33	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
3	ศรีประจันต์	งานวางท่อส่งน้ำ ไปยังเทศบาลต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี	■	■	■									■	■	39.00	38.84	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	ตุลั้งเริ่ม เดือนเมษายน มาครการรองรับ ให้ คำนินการแล้วเสร็จบางส่วน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทัน กัยแล้ง ลดแรงดันน้ำและรออบันทุกน้ำแจก
4	นครปฐม	อบต.จิวราช อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	■	■	■								■	■	11.00	10.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
5	ศรีประจันต์	ชุมชนบ้านกล้วย ม.5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	■	■	■								■	■	4.50	3.38	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
6	สมุทรสาคร	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ ถนนพระราม 2 แยกบ้านแพ้ว ถึงตลาดบ้านแพ้ว (ขวาทง) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร	■	■	■								■	■	40.00	25.93	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
7	นครปฐม	ถ.พระประ โทน-บ้านแพ้ว ต.ดอนยายหอม อ.เมือง จ.นครปฐม	■	■	■								■	■	10.00	9.93	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
8	นครปฐม	สี่แยกวัดละมุด - โรงพยาบาลหลวงพ่อเป็น ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	■	■	■								■	■	15.00	14.25	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
9	นครปฐม	ทางหลวงสาขานครชัยศรี- ดอนตูมถึงแยกบางพระ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	■	■	■								■	■	15.00	10.71	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
10	ราชบุรี	แยกวัดบ้านสิงห์ - บ้านหัวโพธิ์ ต.วัดแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	■	■	■								■	■	9.00	8.86	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
11	สมุทรสาคร	ถนนพุทธสาคร ซอยข้างหมู่บ้านสวริมธาร ม.4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	■	■	■								■	■	2.20	2.19	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
12	สมุทรสาคร	ถนนธรรมคุณากร (ถนนวัดกำพร้า) เริ่มจากถนนทางหลวงหมายเลข 4323 ถึงสุดเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร	■	■	■								■	■	8.00	7.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
13	สมุทรสาคร	ถนนพุทธสาคร ซอยข้างหมู่บ้านสวริมธาร ถึงคลองกามีเจริญ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	■	■	■								■	■	4.00	3.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
14	นครปฐม	แยกทางหลวงสาขานครชัยศรี - ดอนตูม ถึง รพ.ห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	■	■	■								■	■	7.00	6.97	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		

ลำดับที่	ปก.สาขา	ชื่อโครงการ	แผนงานการดำเนินงาน (เดือน)									งบป. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ			
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.								
15	พนมทวน	บ้านดอนสระ ถึงเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี	█	█	█											3.50	2.65	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
16	กาญจนบุรี	บ้านเขาวัง ม.6 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี	█	█	█											2.00	1.99	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
17	นครปฐม	อบต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	█	█	█											8.60	8.58	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
18	ราชบุรี	อบต.จอมประทัด อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี	█	█	█											3.00	1.86	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
19	สมุทรสาคร	ถนนพระราม2 แยกเข้าเมืองสมุทรสาคร ถึงแม่น้ำท่าจีน ต.มหาชัย ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	█	█	█											5.40	5.38	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
20	สมุทรสาคร	ถนนแคราย ถึงถนนเทพกาญจนา ม.5 ต.แคราย ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	█	█	█											2.50	1.55	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
21	สมุทรสาคร	ถนนพระราม 2 บริษัทฟูจิเมทอล ถึงหมู่บ้านสาครวิลล่า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	█	█	█											7.00	6.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
22	อ้อมน้อย	แยก รพ.สาขลา ถึงสถานีอนามัยวัดสุวรรณ ต.สาขลา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	█	█	█											2.80	2.60	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
23	อ้อมน้อย	ที่ดินจัดสรรคุรุสภา (เพชรเกษม 87) ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร	█	█	█											2.20	1.50	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
24	อ้อมน้อย	ถนนปิ่นเกล้า- นครชัยศรี หมู่บ้านบุคราคัม ถึงศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ต.สาขลา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม		█	█	█										3.50		(2) จัดหาผู้รับจ้าง	
25	นครปฐม	ม.2,5,4 ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม	█	█	█											4.20	2.25	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
26	เพชรบุรี	ม.1,2,4 และม.6 - ม.11 ต.โพพระ อ.เมือง จ.เพชรบุรี	█	█	█											5.35	3.74	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
27	สมุทรสงคราม	อบต.บางกระบือ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม	█	█	█											5.00	3.31	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
28	อ้อมน้อย	หมู่บ้านกิดดิษฐ์ 5 ถึงฝั่งตรงข้าม ม.รัฐประชานี (ขวาทง) ต.สาขลา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม	█	█	█											2.50	2.28	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
29	นครปฐม	อบต.หัวจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม	█	█	█											6.00	5.08	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
30	กาญจนบุรี	แยกหนองเสือ(สายเก่า) ถึงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต.ท่าเรือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี	█	█	█											3.50	3.49	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	

ลำดับที่	ปก.สาขา	ชื่อโครงการ	แผนงานการดำเนินงาน (เดือน)								งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.
31	นครปฐม	ถ.นครชัยศรี-ศาลายา ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม										8.50	8.47	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
32	อ้อมน้อย	ถนนมะเกลือ-ห้วยพลู (อนามัยคลองโยง2) ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม										7.00	3.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
33	ราชบุรี	ซอยคันทรี่ โซน - อบต.วัดแก้ว ต.วัดแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี										5.00	4.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
34	สวนผึ้ง	ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ม.12 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี										2.50	2.33	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
35	อ้อมน้อย	ซอยหมู่บ้านพรประชา อ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.บางกระพิก อ.สามพราน จ.นครปฐม										2.20	1.64	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
36	อ้อมน้อย	หมู่บ้านกิตติชัย 6 ถึงหมู่บ้านรัฐประธาธานี (ซ้ายทาง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม										2.50	2.49	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
37	อ้อมน้อย	ถนนพุทธมณฑลสาย 5 (ซ้ายทาง) ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม										2.00	1.99	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
38	บางสะพาน	โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ถึง อบต.กำเนินคนพหลุณ ต.กำเนินคนพหลุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์										3.00	2.35	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
39	นครปฐม	ซอยควาทอง 2 ถ.เทพนิมิตร-ลานตากฟ้า ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม										2.20	1.91	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
40	ประจวบคีรีขันธ์	ถนนเพชรเกษมจากแยกหมู่บ้านลำางหนองคาเสื่อถึงสี่แยกบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์										3.10	2.13	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
41	ประจวบคีรีขันธ์	ถนนเพชรเกษมจากโรงเรียนบ้านหนองคาเสื่อถึงสี่แยกบ่อนอก ต.บ่อนอก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์										3.50	2.66	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
42	สามพราน	อบต.ท่าตลาด ซอยโรงช้าง ม.5-6 หมู่บ้านเมรวาลิต์ อ.สามพราน จ.นครปฐม										2.60	2.59	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
43	ราชบุรี	สี่แยกบางแพ - วัดบ้านเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี										3.00	2.99	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
44	สมุทรสงคราม	ม.8 ซ.ข้างเคหะอื้ออาทร ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม										2.20	2.19	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
45	นครปฐม	บริษัทน้ำมันพีชไทย-ทางแยกไปหมู่บ้านพฤษยา 8 - เจริญสะพานแม่น้ำท่าจีน ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐมสะพานแม่น้ำท่าจีน										2.00	1.99	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		
46	เดิมบางนางบวช	สี่แยกเข้าพระยาถึงโรงสีศิริโพธิ์โรจนหัวเขา										3.50	3.47	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง		

ลำดับที่	ปก.สาขา	ชื่อโครงการ	แผนงานการดำเนินงาน (เดือน)								งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ	
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.						มิ.ย.
47	ประจวบคีรีขันธ์	ถนนเพชรเกษม บริเวณหน้าบริษัท โตโยต้า - บิมน้ำมัน ปตท.บ้านบึง ม.16 ค.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								6.00	3.93	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
48	ประจวบคีรีขันธ์	ถนนเพชรเกษมฝั่งตะวันตก บริเวณหน้าบริษัท ทิปโก้-บิมน้ำมันที่ กม.315+700 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								4.00	3.08	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
49	ศรีประจันต์	ชุมชนวัดละหาร ม.1 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	■	■	■								1.50	1.50	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
50	สมุทรสาคร	ซอยหมื่นปารมย์(ต่อท่อเดิม)ถนนเทพกาญจนา ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	■	■	■								1.50	0.48	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
51	คอนเด้ย	ถนนทางหลวงหมายเลข 3038 ม.5 ต.คอนเด้ย อ.คอนเด้ย จ.สุพรรณบุรี	■	■	■								1.50	1.49	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
52	กาญจนบุรี	ถนนพัฒนาการ ฝั่งตะวันออก ม.3 ต.ปากแพรก - ถนนแสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	■	■	■								0.80	0.80	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
53	สวนผึ้ง	บ้านซ่งหนองหมี่ ม.4 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	■	■	■								1.60	1.60	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
54	สุพรรณบุรี	ชุมชนบ้านวังการณ ม.7 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี	■	■	■								1.80	1.80	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
55	บางสะพาน	กม.1 - ซอยอยู่เจริญ ม.3 ต.ข้างแรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								0.75	0.75	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
56	สมุทรสาคร	ซอยราษฎร์สามัคคี ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	■	■	■								1.20	0.79	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
57	สมุทรสาคร	ซอยตาคัก ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	■	■	■								1.20	1.17	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
58	ปราณบุรี	หน้าวัดนิโคธาราม ไปบ่อตกปลาฟิชชิ่งลวด ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								0.60	0.60	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
59	ราชบุรี	บ้านโลกกรวย ม.5 ต.คอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	■	■	■								0.40	0.40	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
60	กุยบุรี	บ้านพุใหญ่ถนนทางเข้าถ้ำทอฮุก ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								0.75	0.74	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
61	กุยบุรี	บ้านดงเกตุ ม.9 ต.กุยเหนือ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								1.50	1.49	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
62	บางสะพาน	ซอยวัดถ้ำน้ำร้อน-ชุมชนริมทางรถไฟ ต.พงศัประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	■	■	■								1.20	1.20	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
63	นครปฐม	ม.4 ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม	■	■	■								1.60	1.60	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	

ลำดับที่	ปก.สาขา	ชื่อโครงการ	แผนงานการดำเนินงาน (เดือน)									งบ. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงาน ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.							
64	นครปฐม	ตลาดน้ำคลองจินดา ต.ตลาดจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐม	(1)	(2)	(3)				(4)						16.00	10.92	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
65	บางสะพาน	ซอยข้าง สภ.บางสะพาน - ถนนทุ่งทับทอง ต.ร้อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)						1.20	1.20	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
66	สวนผึ้ง	ร้านค้าแฟรนไชส์สวน ม.2 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					0.65	0.65	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
67	เพชรบุรี	บ้านสามคลอง ม.2 ต.บางตะนูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					0.85	0.85	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
68	ราชบุรี	ริมคลองชลประทาน - บ้าน ส.ต.บุญลือ ต.คอนทราย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					0.70	0.70	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
69	บางสะพาน	หมวดการทางบางสะพาน-สถานีขนส่งบางสะพาน ต.ทองมั่งกล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					2.20	1.81	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
70	ราชบุรี	โรงเรียนดำเนินวิทยา - 4 แยกวัดโคกฯ ต.คอนทราย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)				1.60	1.60	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
71	ราชบุรี	สามแยกวัดศรีฯ - อบต.บางป่า อ.เมือง จ.ราชบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)			(5)	(6)				4.00	3.98	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
72	เพชรบุรี	ม.9 (แยกถนนเทศบาลบ่อชะ-บ้านนายง) ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)					0.90	0.73	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
73	ราชบุรี	หน้าสถานีจ่ายน้ำจอมบึง ถึง คลองใหญ่ ม.2 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)						0.38	0.38	(3) รอลงนามในสัญญาจ้าง	
<b>รวม</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>363.93</b>	<b>307.13</b>	-	-	

**สัญลักษณ์** ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรอง ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจสอบงวดงาน