

















ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบระยะสั้นเพิ่มเติม)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)							งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59	พ.ค.59					
1	อุ้มทอง	โครงการก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 200 ลบ.ม./ชม.การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุ้มทอง อ.อุ้มทอง จ.สุพรรณบุรี								39.8735		(1) สำรองออกแบบ		ฤดูแล้งเริ่ม เดือนเมษายน มาตรการรองรับ ให้ ดำเนินการแล้วเสร็จบางส่วน เพื่อให้สามารถใช้การได้ทัน ภัยแล้ง
			(1)	(2) (3)			(4)	(5) (6)						
2	บ้านโป่ง	โครงการวางท่อส่งน้ำดิบ บริเวณบึงกระจับ ถึงสถานีจ่ายน้ำปลักแรด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี								64.0540		(1) สำรองออกแบบ		ฤดูแล้งเริ่ม เดือนเมษายน มาตรการรองรับ รับน้ำกปภ. สาขาข้างเคียง(กปภ.สาขาท่า มะกา) และลดแรงดันน้ำ
			(1)	(2) (3)			(4)	(5) (6)						

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1) : สำรอง ออกแบบ

(2) : จัดหาผู้รับจ้าง

(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง

(4) : ดำเนินการก่อสร้าง

(5) : ทดสอบระบบใช้งาน

(6) : ตรวจรับงวดงาน