


ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบประมาณเร่งด่วน )

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5

ลำดับที่	กป.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)								งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค. 59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 59						ก.ค. 59
1	กันตัง (น.สิเกา-ปากเมง)	งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบ Mobile Plant ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีผลิตน้ำควนกวน		(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		19.500		(1) : สำรอง ออกแบบ		เนื่องจากปัจจุบัน สถานีผลิตน้ำควนกวน ซึ่งต้องผันน้ำมาช่วยสถานีผลิตน้ำปากเมงในช่วงฤดูแล้ง มีกำลังการผลิตเต็มประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องเพิ่มกำลังผลิตจากเดิม 50 ลบ.ม./ชม. เป็น 100 ลบ.ม./ชม. ทั้งนี้ช่วงระหว่างก่อสร้างโครงการ ได้มีแผนบริหารจัดการน้ำโดยการจ่ายน้ำเป็นช่วงเวลาให้สามารถรองรับสถานะการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2559 ได้
2	สาขบุรี	งานจัดหาแหล่งน้ำสำรองกรณีแหล่งน้ำเดิมมีน้ำทะเลหนุนสูง (ค่าความเค็มสูงเกินค่ามาตรฐาน) โดยการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพิ่มเติม	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			0.660		(2) : จัดหาผู้รับจ้าง			

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรอง ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจรับงวดงาน