

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 6

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59						พ.ค.59		
1	น้ำพอง	บ้านโนนพะยอม ม.5, บ้านห้วย หินลาด ม.4 ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น		(3)			(4)				(5)(6)	8.915	8.504	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 150 วัน 3 งวด
2	หนองบัวแดง	บ้านบัว ม. 1 บ้านหัวขัว ม.2 ต.บ้านบัว อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ		(3)			(4)				(5)(6)	5.286	4.195	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 120 วัน 2 งวด
3	ชัยภูมิ	บ้านโนนน้อย ม.4 ต.กลุ่มน้ำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ		(3)		(4)					(5)(6)	4.746	3.880	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 90 วัน 3 งวด
4	พยัคฆภูมิพิสัย	บ้านหนองห้าง ม.3, บ้านหนอง บัวทอง ม.6 ต.ปะหลาน อ.พยัคฆ ภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม		(3)			(4)				(5)(6)	4.424	3.477	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 90 วัน 2 งวด
5	โพนทอง	บ้านบัวทอง ม.7 บ้านโคกหนอง บัว ม.1 ม.11 ต.บัวคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด		(3)		(4)					(5)(6)	3.673	3.663	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 90 วัน 1 งวด

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 6

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59						พ.ค.59
6	หนองบัวแดง	บ้านโนนชาด ม.11 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ		(3)	(4)	(5)(6)				1.580	0.991	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 45 วัน 1 งวด
7	ภูหินรายณ์	ซอยอุดมศิริ 5 ต.บัวขาว อ.ภูหิน รายณ์ จ.กาฬสินธุ์		(3)						0.648		(3) รอลงนามใน สัญญา		งาน 60 วัน 1 งวด
8	แก้งคร้อ	บ้านโสก ม.3 ต.บ้านโสก อ.คอน สวรรค์ จ.ชัยภูมิ		(3)	(4)	(5)(6)				1.025	0.991	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 65 วัน 1 งวด
9	จัตุรัส	บ้านหนองหญ้าขาวนก ม.4 และ ม.8 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ	ยกเลิก เนื่องจาก อปท.ดำเนินการแล้ว								0.700			
10	ชุมแพ	บ้านหนองบัว ม.3 ต.โนนสะอาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น		(3)	(4)	(5)(6)				1.622	1.610	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 60 วัน 1 งวด






ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 6

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59					
11	ภูเขียว	บ้านมอญ ม.16 บ้านแท่น อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ	ยกเลิก เนื่องจาก อปท.ดำเนินการแล้ว						1.951				
12	บ้านไผ่	บ้านแก้ง ม.21 (ทางเลี้ยวเมือง) ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น							2.467		(3) รอลงนามใน สัญญา		งาน 75 วัน 1 งวด
13	ชัยภูมิ	บ้านจี้เหล็กใหญ่ ม.2 (ถ.บ้าน คลองอี - บ้านโสกคลับ) ต.รอบ เมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ							1.076	1.075	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 45 วัน 1 งวด
14	กระนวน	บ้านกุคปลาตุก ม.3 ต.กุคปลาตุก อ.ชนชม จ.มหาสารคาม							0.443		(3) รอลงนามใน สัญญา		งาน 45 วัน 1 งวด
15	ชนบท	บ้านนาขาว ม.4 บ้านหนองชมภู ม.9และบ้านหนองทุ่ม ม.10 ต. บ้านโคก อ.โคกโพธิ์ชัย จ. ขอนแก่น							0.399	0.398	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 45 วัน 1 งวด

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 6

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59					
16	หนองบัวแดง	บ้านแผ่นดินทอง ม.11 ถนนเมืองใหม่ - บ้านเป้า ต.กุดเกาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ		(3)	(4)	(5)(6)						0%	งาน 60 วัน 1 งวด
17	ภูหินรายณ์	ถนนประชาสุข ม.2 ต.กุดปลาเค้า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์		(3)							(3) รอลงนามในสัญญา		งาน 45 วัน 1 งวด
18	สุวรรณภูมิ	ถนนหน้าธนาคาร ธกส. ต.สระแก้ว อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด		(3)							(3) รอลงนามในสัญญา		งาน 45 วัน 1 งวด
19	แก้งคร้อ	บ้านแสงเจริญ ม.11 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ		(3)							(3) รอลงนามในสัญญา		งาน 45 วัน 1 งวด
20	ภูหินรายณ์	ซอยข้างปั้มนิมาาร์ท ต.บัวขาว อ.ภูหินรายณ์ จ.กาฬสินธุ์		(3)							(3) รอลงนามในสัญญา		งาน 45 วัน 1 งวด

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (งบบริหารจัดการน้ำ)

กปภ.เขต 6

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59					
21	จักรีส	บ้านหัวหนอง ม.4 คุ่มวัดเขาดา เงาะ อ.หนองบัวระเหว อ.หนอง บัวระเหว จ.ชัยภูมิ							0.382	0.381	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	งาน 45 วัน 1 งวด

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1) : สำรอง ออกแบบ

(2) : จัดหาผู้รับจ้าง

(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง

(4) : ดำเนินการก่อสร้าง

(5) : ทดสอบระบบใช้งาน

(6) : ตรวจรับงวดงาน