

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

กปก.ข.7

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)							งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการ ดำเนินการ	ผลงานการดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59	พ.ค.59	มิ.ย. 59					
1	บ้านฝ่อ	1.งานวางท่อส่งน้ำ จากหน่วยบริการ กลางใหญ่ไปสถานี ผลิตน้ำโนนวารี อ. บ้านฝ่อ จ.อุดรธานี				(4)				31.00	21.96261682	(4) ดำเนินการ ก่อสร้าง	0%	1.) ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วันเริ่ม 9 ธ.ค. 58 สิ้นสุด 5 มิ.ย. 59 2.) ปริมาณน้ำในอ่างฯ หนองงาน ณ ปัจจุบัน (1,339,175 ลบ.ม.) สามารถ รองรับได้จนถึงสิ้นฤดูแล้ง 3.)โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ แก้ไขปัญหา การสูบน้ำจากหน่วย บริการกลางใหญ่ มายังสถานีจ่ายน้ำโนน วารีมีข้อจำกัดของขนาดท่อส่งน้ำ ซึ่งเป็น ท่อ PVC ขนาด 200 มม. และจำเป็นต้อง ให้บริการผู้ใช้น้ำรายทางตลอดแนวเส้น ท่อที่ผ่านชุมชน ทำให้ไม่สามารถเพิ่ม อัตราการสูบน้ำได้ ส่งผลกระทบ ประสิทธิภาพในการให้บริการและ โอกาส ในการขยายเขตให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ทต.บ้านฝ่อ และชุมชนใกล้เคียง

หมายเหตุ

สัญลักษณ์

ขั้นตอนการดำเนินงาน



(1) : สำรวจ ออกแบบ



(2) : จัดหาผู้รับจ้าง



(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง



(4) : ดำเนินการก่อสร้าง



(5) : ทดสอบระบบใช้งาน



(6) : ตรวจสอบงวดงาน

