

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ:งบประมาณขั้นเพิ่มเติม)

กปก.ข.7

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ							งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 14 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค. 59	เม.ย. 59	พ.ค. 59					
1	อุดรธานี	งานปรับปรุงอาคารผลิตน้ำจาก250 เป็น 500 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตสำนักงาน และวางท่อน้ำดิบ กปก.สาขาอุดรธานี(พ) จ.อุดรธานี							50.20		(2) สํารวจ ออกแบบ		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					

หมายเหตุ

- คาดการณ์ กปก.สาขาอุดรธานีจะประสบปัญหาประมาณเดือนพฤษภาคม ระดับน้ำในห้วยห้วยลดต่ำลงจนสถานีสูบน้ำห้วยหลวงฯ (สูบน้ำไปสถานีผลิตน้ำบ้านนิคม) ไม่สามารถสูบน้ำได้
- มาตรการบริหารจัดการน้ำระหว่างการก่อสร้างยังไม่เสร็จหากเกิดภัยแล้งในพื้นที่
  - 1.) เริ่มรับน้ำจาก กปก.สาขากุมภวาปี ประมาณ 200ม<sup>3</sup>/ลบ.ชม ภายในเดือนมกราคม
  - 2.) เดือนกุมภาพันธ์ (เริ่มการก่อสร้าง) กำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินงานเชื่อมประสานท่อน้ำดิบสถานีสูบน้ำห้วยหลวง1 กับ 2 เพื่อให้สถานีผลิตน้ำบ้านนิคมสามารถผลิตน้ำได้กรณีระดับน้ำห้วยหลวงต่ำลงมาก และเชื่อมท่อน้ำดิบจากอ่างฯ หนองสำโรงเพื่อให้สามารถสูบน้ำไปผลิตที่สถานีผลิตน้ำบ้านถ่อน(Mobile Plant 300ม<sup>3</sup>/ลบ.ชม) ได้ เป็นงานลำดับแรก
  - 3.) ปรับปรุงท่อน้ำจาก กปก.สาขากุมภวาปี เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ100ม<sup>3</sup>/ลบ.ชม ภายในเดือนเมษายน
  - 4.) ปรึปลดอัตราการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์
  - 5.) ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำ เตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง

สัญลักษณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน

- |  |                          |  |                         |
|--|--------------------------|--|-------------------------|
|  | (1) : สํารวจ ออกแบบ      |  | (4) : ดำเนินการก่อสร้าง |
|  | (2) : จัดหาผู้รับจ้าง    |  | (5) : ทดสอบระบบใช้งาน   |
|  | (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง |  | (6) : ตรวจสอบงวดงาน     |