


ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบระยะเร่งด่วน)

กปภ.ข.7

| ลำดับที่ | กปภ.สาขา | โครงการ | แผนงานการดำเนินการ (เดือน) | | | | | | งปม. (ล้านบาท) | วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท) | ผลการดำเนินการ ณ 14 ธ.ค. 58 | ผลงานการ ดำเนินงาน(%) | หมายเหตุ |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| | | | ธ.ค. 58 | ม.ค.59 | ก.พ. 59 | มี.ค.59 | เม.ย.58 | พ.ค.59 | | | | | |
| 1 | อุดรธานี | 1.งานปรับปรุงท่อส่งน้ำ กปภ. สาขากุมภวาปี ถึง กปภ.สาขา อุดรธานี (พ) จ.อุดรธานี | | (2) | (3) | (4) | (5)(6) | 19.60 | | (2) จัดหาผู้รับจ้าง | | | |
| 2 | หนองบัวลำภู | 2.งานก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาแบบเคลื่อนที่ได้ mobile plant บริเวณสระหนองม่วง การประปาส่วนภูมิภาคหนองบัวลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู | | (2) | (3) | (4) | (5)(6) | 28.3157 | | (2) จัดหาผู้รับจ้าง | | ปริมาณน้ำในอ่างฯ ณ ปัจจุบันสามารถรองรับได้จนถึงสิ้นเดือน พ.ค. | |

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรอง ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจรับงวดงาน