

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ : งบบริหารจัดการน้ำ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59					
1	เดชอุดม	ถนนเดช-บุญศรีกม.1+586 ถึง กม.4+900 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม							7.500	5.701	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
2	เดชอุดม	ถนนสดลมาร์ค จากทางเข้าศาล(หลังเดิม)ถึงจุดตัดที่ออกด.บ้านหนองสำราญ ม.10 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม							2.000	1.542	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 90 วัน
3	เดชอุดม	บ้านอุดมพัฒนา ม.4 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเดชอุดม							3.200	2.320	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
4	เขมราฐ	บ้านหนองเมืองชุม ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเขมราฐ							2.200	1.600	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 90 วัน
5	เขมราฐ	บ้านเคย ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กปภ.สาขาเขมราฐ							3.000	2.200	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 90 วัน
6	รัตนบุรี	บ้านเต้ม.6,บ้านน้ำสร้าง ม.13 ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กปภ.สาขารัตนบุรี							3.500	3.487	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
7	สุรินทร์	บ้านแสนสุข ม.9 ต.แสงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์							5.600	5.580	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59					
8	สุรินทร์	บ้านตะวัน ม.8 ต.สลักได อ.เมือง จ. สุรินทร์ กปก.สาขาสุรินทร์			(4)				4.000	3.992	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
9	สังขะ	บ้านขามน้อย ม.2 ต.สังขะ อ.สังขะ จ. สุรินทร์ กปก.สาขาสังขะ			(4)				3.900	3.884	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
10	สังขะ	บ้านขามน้อย ม.2 ต.สังขะ อ.สังขะ จ. สุรินทร์ กปก.สาขาสังขะ			(4)				2.000	1.991	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 90 วัน
11	สังขะ	บ้านตาเกว้ ม.3 , บ้านตาเกว้พัฒนา ม. 18 , บ้านพำขึ้น ม.10 , บ้านใหม่พำขึ้น ม.20 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กปก.สาขาสังขะ			(4)				13.200	9.500	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
12	ละหานทราย	บ้านสายตรี 8เหนือ – สายตรี 8 ใต้ ต.บึง เจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กปก. สาขาละหานทราย			(4)				11.600	11.570	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
13	ละหานทราย	บ้านสายตรี 8เหนือ – สายตรี 8 ใต้ ต.บึง เจริญ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การ ประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย			(4)				5.800	5.771	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
14	ละหานทราย	บ้านสายตรี 9 ใต้ ต.บึงเจริญ อ.บ้าน กรวด จ.บุรีรัมย์ กปก.สาขาละหานทราย			(4)				5.300	5.285	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
15	ละหานทราย	ทางหลวงหมายเลข 214-บ้านสกร้อม ม.10 ต.เจนิยง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปก. สาขาสุรินทร์			(4)				3.800	3.785	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59					
16	สุรินทร์	ทางหลวงหมายเลข 214-บ้านสกรี่อม ม.10 ต.ถีนียาง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กปก. สาขาสุรินทร์			(4)				4.200	4.191	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
17	บุรีรัมย์	ทางหลวง 288 รอบเมืองสุรินทร์ (ด้าน ทิศเหนือ) ต.อิสาณ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ กปก.สาขาบุรีรัมย์			(4)				3.500	3.491	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
18	เดชอุดม	บ้านกลางเมือง ม.11 ต.นาจะหลวย อ. นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี กปก.สาขา เดชอุดม			(4)				2.300	1.600	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 90 วัน
19	พิบูลมังสาหาร	ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ. อุบลราชธานี กปก.สาขาพิบูลมังสาหาร			(4)				6.800	5.036	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
20	พิบูลมังสาหาร	ต.บุญซริก อ.บุญซริก จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมัง สาหาร			(4)				7.000	6.979	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง	-	ระยะเวลา 120 วัน
21	อุบลราชธานี	บ้านหนองมะนาว ม.6 ต.กุศลาค อ. เมือง จ.อุบลราชธานี กปก.สาขา		(1)	(4)	(6)			1.890	1.370	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
22	อุบลราชธานี	บ้านบาก ม.6 ต.ไร่น้อย อ.เมือง จ. อุบลราชธานี กปก.สาขาอุบลราชธานี		(1)	(2)			(6)	6.000	4.320	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 120 วัน
23	อุบลราชธานี	บ้านร่วมสร้าง ม.7 และบ้านนุ่งหวาย ม. 18 , ม.19 ต.นุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี กปก.สาขาอุบลราชธานี			(3)	(4)	(6)		2.500	1.952	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 60 วัน
24	ศีขรภูมิ	บ้านหนองหัว ต.หนองไผ่ล้อม อ. สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ กปก.สาขาศีขรภูมิ		(1)	(3)			(6)	3.000	2.185	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 120 วัน
25	เลิงนกทา	จากบ้านโป่ง-บ้านหนองสิม ถนนทาง หลวงหมายเลข 212 ต.สามแยก อ.เลิง นกทา จ.ยโสธร กปก.สาขาเลิงนกทา		(2)		(4)	(6)		2.500	2.047	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งบป. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ	
			ก่อน พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59						พ.ค.59
26	ยโสธร	จากสถานีจ่ายน้ำบ้านสะเดา ถึงทาง หลวงหมายเลข 24 บ้านคาคทอง ต. คาคทอง อ.เมือง จ.ยโสธร กปภ.สาขา		(1)	(3)					5.600	4.350	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 120 วัน
27	สังขะ	บ้านบัวเขต ม.1-บ้านบัวขุนจง ม.2 และบ้านหมื่นสังข์ ม.4-บ้านระมาดคือ ม.7 ต.บัวเขต อ.บัวเขต จ.สุรินทร์ กปภ. สาขาสังขะ		(2)		(4)			(6)	4.000	2.879	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 120 วัน
28	สังขะ	บ้านกุสิงห์ ม.11 ต.หัวดักชู อ.กุสิงห์ จ.ศรีสะเกษ กปภ.สาขาสังขะ				(4)			(6)	2.500	1.810	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
29	ละหานทราย	บ้านสัมปอ ย ต.สัมปอ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ละหานทราย		(1)	(3)				(5)(6)	3.500	2.925	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 120 วัน
30	อุบลราชธานี	บ้านผาแก้วน้อย ม.7 ต.กุศล ต.อ.เมือง จ.อุบลราชธานี		(1)	(3)				(6)	32.190	32.019	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 150 วัน
31	พิบูลมังสาหาร	ต.โพนงาม อ.บุญศรี จ.อุบลราชธานี		(2)	(3)	(4)			(5)(6)	1.800	1.797	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
32	เดชอุดม	บ้านชัยอุดม ม.19 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี		(1)(2)	(3)	(4)			(5)(6)	1.300	1.093	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
33	เดชอุดม	ทางหลวงหมายเลข 24 จากหน้า ร.พ. สมเด็จพระยุพราช-เดชอุดม ถึงสี่แยก ทางเข้าวัดคอนโฮง ต.เมืองเดช อ.เดช อุดม จ.อุบลราชธานี		(2)(3)		(4)			(5)(6)	0.800	0.583	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
34	เลิงนกทา	บ้านซ่งเย้ หมู่ที่ 9 ต.คำตอ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร		(1)(2)	(3)	(4)			(5)(6)	0.500	0.500	(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน

ลำดับที่	กปค.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พ.ย.58	ธ.ค.58	ม.ค.59	ก.พ.59	มี.ค.59	เม.ย.59					
35	เล็งนกทา	บ้านโลกสำราญ หมู่ 1 ต.โลกสำราญ อ. เล็งนกทา จ.ยโสธร		(1)(2)	(3)	(4)	(5)(6)				(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
36	เล็งนกทา	บ้านเป่งจาน ต.สาวท อ.เล็งนกทา จ. ยโสธร		(1)(2)	(3)	(4)	(5)(6)				(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 60 วัน
37	เล็งนกทา	บ้านภูดิน ถนนทยาปัสสา ต.สามแยก อ. เล็งนกทา จ.ยโสธร		(1)(2)	(3)	(4)	(5)(6)				(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 60 วัน
38	เล็งนกทา	บ้านสามแยก ถนนชยางกูร จากหน้า ร้านเรวัชการยางถึง ต.สามแยก อ.เล็ง นกทา จ.ยโสธร		(1)(2)	(3)	(4)	(5)(6)				(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 60 วัน
39	อุบลราชธานี	บ้านผาแก้วใต้ ม.11 ต.กุศลาค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี		(1)(2)	(3)	(4)	(5)(6)				(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 90 วัน
40	เล็งนกทา	ถนนกุดชุม-คำหัวคู ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร		(1)(2)	(4)	(3)(6)					(4) ดำเนินงานก่อสร้าง		ระยะเวลา 30 วัน

**หมายเหตุ**

สัญลักษณ์ ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรอง ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจรับงวดงาน