

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59					
1	บ้านนา	ชุมชนทางกระบือ ม.11 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1.000	รอลงนามในสัญญาจ้าง		
2	ปทุมธานี	บริเวณเลียบบคลองหลุมเขี้ยว ถึงหลังหมู่บ้านภัทรารมย์ 2 อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1.311	รอลงนามในสัญญาจ้าง		
3	พระนครศรีอยุธยา	ถนนโรจนะ ต้นท่อลอดถนนทางเข้าวัดศิวาราม - ถนนพหลโยธิน (ชั้นพิเศษ) หน้าวัดศรีประชา ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	35.500	จัดหาผู้รับจ้าง			
4	ปทุมธานี	พื้นที่ อบต.ท้ายเกาะ ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี								8.560	เสนอยกเลิกเนื่องจากได้รับจัดสรรแล้ว		
5	ชัยบาดาล	สี่แยกลำานารายณ์ - บ้านท่ามะกอก อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	9.100	รอลงนามในสัญญาจ้าง			
6	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3036 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 9+000 ถึงกม.ที่ 11+900 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	13.601	จัดหาผู้รับจ้าง			
7	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	หมู่บ้านศุภาลัย - หมู่บ้านพฤกษา 17 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	0.450	รอลงนามในสัญญาจ้าง		
8	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	ซอยยายมัย ม.5 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	0.217	รอลงนามในสัญญาจ้าง		
9	เสนา	ตรงข้ามร้านธงหลิคำไม้ ต.พระขาว อ.บางบาล ถึงแยกชลประทาน ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	24.600	จัดหาผู้รับจ้าง			
10	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3004 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 3+000 ต.รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	14.070	จัดหาผู้รับจ้าง			

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59					
11	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3004 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 3+000 ถึงกม.ที่ 6+000 ต.รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก)							14.070		จัดหาผู้รับจ้าง		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
12	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3004 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 6+000 ถึงกม.ที่ 9+000 ต.รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก)							14.070		จัดหาผู้รับจ้าง		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
13	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3036 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 0+000 ถึงกม.ที่ 3+000 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก)							14.070		จัดหาผู้รับจ้าง		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
14	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3036 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 3+000 ถึงกม.ที่ 6+000 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก)							14.070		จัดหาผู้รับจ้าง		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
15	ธัญบุรี	ทางหลวงชนบท ปท.3036 ด้านซ้ายทาง กม.ที่ 6+000 ถึงกม.ที่ 9+000 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบบคลอง 7 ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก)							14.070		จัดหาผู้รับจ้าง		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
16	นครนายก	วัดสุวรรณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ม.1 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก							0.295		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
17	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	ถนนติวานนท์ฝั่งตะวันออก ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.ปทุมธานี							4.100		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
18	ปทุมธานี	เลียบบคลองโรงสีตาซัง ถึงทางเข้าหมู่บ้านสองฝั่งคลอง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี							12.312		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						
19	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	ชุมชน อบต.บางพูด ม.2 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี							1.182		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					
20	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	หมู่บ้านสุธาริน ไพรวะซี - มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี							0.710		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบบริหารจัดการน้ำ)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2

ลำดับที่	กปก.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย. 59						
21	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	ขอยสมประสงค์และชุมชนริมทางรถไฟ ม.5 ต.บางพูด อ.เมือง จ.ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	0.625		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
22	คลองหลวง	หน้าวัดหัดตสารถศร ถึงวัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	16.644		รอลงนามในสัญญาจ้าง			
23	พระนครศรีอยุธยา	ถนนพหลโยธิน หน้าวัดศรีประชา-วีอาร์คอนกรีต (จุดต้นตลอดฝั่งซ้าย) ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	54.706		จัดหาผู้รับจ้าง			
24	ปทุมธานี	สี่แยกสันติสุข ตู DMA1 ถึงใต้สะพาน อ.เมือง จ.ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	5.745		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
25	ปทุมธานี	ปากซอยวัดโพธิ์เลื่อน ถึงบริษัท สยามไวเนอรี่ เทรตครึ่งพลัส จำกัด ต.บ้านกระแซง อ.เมือง จ.ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	4.947		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
26	นครนายก	แยกศูนย์พระเทพ - ถนนสุวรรณศร ซอย 10 ต.บ้านใหญ่ อ.เมือง จ.นครนายก		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	0.435		รอลงนามในสัญญาจ้าง		
27	รังสิต(ชั้นพิเศษ)	ซอยพระเจนน1 และพระเจนน 2 ม.1 ต.บางพูด อ.เมือง จ. ปทุมธานี		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	1.695		รอลงนามในสัญญาจ้าง		

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

(1) : สำรอง ออกแบบ

(2) : จัดหาผู้รับจ้าง

(3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง

(4) : ดำเนินการก่อสร้าง

(5) : ทดสอบระบบใช้งาน

(6) : ตรวจสอบงวดงาน