


ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบประมาณเร่งด่วน)

กปภ.เขต 4

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)												งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 15 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ			
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	ต.ค.59						พ.ย.59	ธ.ค.59	
1	ท้ายเหมือง	งานก่อสร้างระบบผลิตเพิ่ม ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. บริเวณสถานีจ่ายน้ำโคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา	(1)	(2)	(3)													35.473		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		บริหารจัดการน้ำ ในช่วงฤดูฝน ใช้น้ำในคลองนาตข - ฤดูแล้งใช้น้ำในสระของ กปภ. และแหล่งเอกชน
2	กระบุรี	งานก่อสร้างระบบส่งน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำคลองแห้ง-สถานี ผลิตน้ำเขापนม(เร่งด่วน) อ. เขापนม จ.กระบุรี	(1)		(2)	(3)		(4)										20.000		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ใช้แหล่งน้ำสำรอง จาก อบต.พรุเตียว
3	ตะกั่วป่า	ก่อสร้างระบบสูบน้ำแรงต่ำ (ชุมเหมืองเอกชน - โรงสูบน้ำ น้ำแรงต่ำทุ่งมะพร้าว)	(1)		(2)	(3)		(4)	(5)	(6)								9.550		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		บริหารจัดการสูบน้ำตาม ช่วงเวลา น้ำขึ้น น้ำลง เพื่อ หลีกเลี่ยง น้ำทะเลหนุน
4	เกาะพะงัน	โครงการปรับปรุงท่อน้ำดิบ พร้อมก่อสร้าง Mobile Plant ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. เพื่อ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง	(1)		(2)	(3)		(4)										13.762		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		

หมายเหตุ

สัญลักษณ์



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สำรอง ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจสอบงวดงาน