

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี/2559 (ประเภทงบประมาณ: งบประมาณเร่งด่วน)

กปภ.เขต 8

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)						งปม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน(%)	หมายเหตุ	การบริหารจัดการหากการก่อสร้างยังไม่ แล้วเสร็จก่อนหน้าแล้ง
			พ.ย. 58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.-59						
1	อำนาจเจริญ	งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม. รามคำแหง อ.เมือง บ้านหนองคลอง, บ้าน โลกกลาง และบ้านอำนาจ อ.ลือ อำนาจ จ.อำนาจเจริญ							26.154	26.154	(1) สํารวจออกแบบ	100	ระยะเวลา..90...วัน เริ่ม....1 ก.พ.59.. สิ้นสุด.30 เม.ย.59..	1.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำเข้าสระพัก น้ำดิบ หนองเลิงใหญ่ ของ เทศบาลตำบล อำนาจ .เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำรอง 2. ทำฝายกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อกักกักน้ำไว้ใช้ ในช่วงฤดูแล้ง 3 .หากเกิดภัยแล้งจนหยุดผลิต ใช้ รถบรรทุกน้ำจากประปาแม่ข่ายอำนาจเจริญ ส่งลงถึงน้ำใส น.ลืออำนาจ 4 ช่วงภัยแล้งปีที่ผ่านมาเริ่มเดือน พ.ค. 2559
2	เดชอุดม	ขอสนับสนุนงบประมาณในการขุด เจาะบ่อบาด 1.จำนวน 5 บ่อ (บริเวณพื้นที่สถานีผลิต และสระเก็บน้ำ กปภ.) 2.ก่อสร้างฝายชั่วคราว ขุดลอกร่องน้ำ และสูบน้ำตามลำห้วยบอน							0.60	0.60	(1) สํารวจออกแบบ	100	ระยะเวลา..60...วัน เริ่ม....1 ก.พ.59.. สิ้นสุด.31 มี.ค.59..	1 กั้นฝายชั่วคราวบริเวณลำห้วยบอนเพื่อ เพิ่มระดับกักเก็บน้ำ 2 สูบน้ำจากสระเทศบาล 3 ขุดขักร่องน้ำตามลำห้วยบอนเพื่อให้ น้ำไหลเข้าท่อทางคู 4 ช่วงภัยแล้งปีที่ผ่านมาเริ่ม เดือน พ.ค. 2559

หมายเหตุ



ขั้นตอนการดำเนินงาน

- (1) : สํารวจ ออกแบบ
- (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
- (3) : ราคากลางในสัญญาจ้าง



- (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
- (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
- (6) : ตรวจรับงวดงาน