

ตารางติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2558/2559 (ประเภทงบประมาณ : งบระยะเร่งด่วน)

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)										งบม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ			
			ก่อน พ.ย.58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ส.ค.58						ก.ย.59		
1	ชลบุรี	งานวางท่อส่งน้ำประปาจากสถานีจ่ายน้ำ วิทยาลัยพลศึกษา-สถานีจ่ายน้ำเขาสวรรณ ขนาด PE 500 มม. (ส่วนที่1)		(1)	(2)	(3)		(4)								36.000		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
2	พัทฯ	งานปรับปรุงระบบสูบน้ำจากสถานีผลิต น้ำหนองกลางดง-สถานีผลิตน้ำบางพระ 2-3 <b>หมายเหตุ</b> ได้งบประมาณปี 59 งานก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาและอาคารแล้ว <b>เชื่อว่า</b> งานติดตั้งระบบสูบน้ำดิบหนองกลางดง- บางพระ 3 กปภ.สาขาพัทฯ ปัจจุบันอยู่ ระหว่างก่อสร้าง		(1)	(2)	(3)		(4)								13.000	12.944	(4) ดำเนินการก่อสร้าง (ได้งบประมาณปี 2559 งาน ก่อสร้างปรับปรุง ระบบประปาและ อาคาร)	0.00	ระยะเวลา 180 วัน กปภ.ข.1/8/59 ลว.24 พ.ย.58 เริ่ม 29 พ.ย.58 สิ้นสุด 26 พ.ค.59
3	พัทฯ	งานวางท่อเชื่อมถึงน้ำใส สถานีผลิตน้ำหนอง กลางดง		(1)	(2)	(3)		(4)								6.430		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
4	พัทฯ	งานปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาจาก สถานีผลิตน้ำหนองกลางดง-สถานีผลิตน้ำ มาบประชัน		(1)	(2)	(3)		(4)								12.545		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
5	จันทบุรี	วางท่อส่งน้ำประปาสถานีจ่ายน้ำแหลมสิงห์ ส่งตำบลบางกะไชย กปภ.สาขาจันทบุรี (ท่อ ขนาด 300 มม. ระยะทาง 3 กม.)		(1)	(2)	(3)		(4)								6.400		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
6	จันทบุรี	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล สถานีจ่ายน้ำหนอง บัว สถานีจ่ายน้ำแหลมสิงห์ และสถานีผลิต น้ำปลิว จำนวน 5 บ่อ		(1)	(2)	(3)		(4)								1.700		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
7	กบินทร์บุรี	งานวางท่อน้ำดิบจากหนองปลาแขวงเชื่อม ระบบส่งน้ำดิบพระปรัง		(1)	(2)	(3)		(4)								5.500		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน

ลำดับที่	กปภ.สาขา	โครงการ	แผนงานการดำเนินการ (เดือน)										งบม. (ล้านบาท)	วงเงินก่อสร้าง (ล้านบาท)	ผลการดำเนินการ ณ 1 ธ.ค. 58	ผลงานการ ดำเนินงาน (%)	หมายเหตุ
			ก่อน พย.58	ธ.ค. 58	ม.ค.59	ก.พ. 59	มี.ค.59	เม.ย.59	พ.ค.59	มิ.ย.59	ก.ค.59	ต.ค.58					
8	อรัญประเทศ	งานปรับปรุงท่อส่งน้ำขนาด 300 มม. จาก วัดนานคร-อรัญประเทศ (ขนาด 300 มม. ระยะทาง 4 กม.)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)					9.800		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน
9	บางคล้า	งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณ โรงพยาบาลคลองเขื่อน		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)(6)					8.857		(2) จัดหาผู้รับจ้าง		ระยะเวลา 90 วัน

**หมายเหตุ**

- สัญลักษณ์**      **ขั้นตอนการดำเนินงาน**
- (1) : สำรอง ออกแบบ
  - (2) : จัดหาผู้รับจ้าง
  - (3) : รอลงนามในสัญญาจ้าง
  - (4) : ดำเนินการก่อสร้าง
  - (5) : ทดสอบระบบใช้งาน
  - (6) : ตรวจรับงวดงาน

\* ขอยกเลิกแผนงานโครงการลำดับที่ 2 เนื่องจากได้รับงบประมาณก่อสร้างระบบประปาและอาคารแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง